

## Dodatok č.1

### k ZMLUVE O DIELO „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia a prístavba“

podľa §261 ods.2 a § 536 nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

---

#### Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Obec Kostol'any nad Hornádom**  
Sídlo: Obecny úrad Kostol'any nad Hornádom  
Košícká ulica č. 34, 044 31 Kostol'any nad Hornádom  
IČO: 35550091  
Kontaktná osoba: Mgr. Anton Medvec – starosta obce  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Číslo účtu: SK47 0200 0000 0016 9010 5858  
E-mail: ocu.kostolany@stonline.sk  
Tel.: +421 55 698 10 52

ďalej len „Objednávateľ“

**2. Dodávateľ:** **BUDIMÍRSKE SLUŽBY s.r.o.**  
Registrovaný sociálny podnik  
Budimír 19, 044 43  
Štatutárny zástupca: Mgr. Vojtech Staňo  
IČO: 51 682 826  
IČ DPH: SK2120745594  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK58 5600 0000 0070 5213 0001  
Registrácia: 20. 04. 2018  
Tel.: 0908 182 239  
E-mail: budimirske.sluzby@gmail.com

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1 a dohodli si tieto práva a povinnosti

#### Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.03.2020 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác : „Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia a prístavba.

Na základe dohody zmluvných strán uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom XII. bod 2 a v súlade s článkom I. bod 5, ktorým sa menia ustanovenia zmluvy o dielo článok IV bod 2. Ostatné články ostávajú nezmenené.

## **I. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyiac, ktoré vznikli z dôvodu, že demolačné práce odhalili nestabilitu muriva navrhovaného v projekte ako murivo zachované a taktiež sondáž základov preukázala, že tieto základy neboli v nezamrzajúcej hĺbke. Základový pás z východnej strany pozostával v strede z vyhnitého reziva a celkovo sa rozpadával. Na základe toho investor po konzultácii s projektantom a zhotoviteľom rozhodol o celkovom odstránení stavby so zachovaním základov od západnej strany čiastočne, stredového základu a čiastočné zachovanie základu zo severnej strany.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že tento rozsah prác a materiálu neobsahuje výkaz výmer stavby, navrhujeme dodatkovat' zmluvu o dodávku a montáž, ktorá je sa bude účtovať v cenových reláciách predložených v súťaži podľa skutočne doplnených a použitých materiálov. Tento rozdiel zhotoviteľ preukáže vo výkaze v ktorom porovná projektový výkaz a skutočne použitý materiál. Tieto skutočnosti poznamená v stavebnom denníku, ktoré budú ošetrené podpisom investora a zhotoviteľa. Zhotoviteľ po ukončení diela doplní fotodokumentáciu o postupe prác a použití materiálu.
3. Platobné podmienky budú dodržiavané v zmysle základnej zmluvy po dodaní prác.
4. Návrh dodatku zmluvy bude navýšený o práce navyiac, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer :
  - Zemné práce
  - Zakladanie
  - Zvislé a kompletne konštrukcie
  - Ostatné konštrukcie a práce búracie
  - Izolácie proti vode a vlhkosti

## **II Záverecné ustanovenia**

1. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 30.03.2020.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok č.1 neuzatvárajú v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Kostol'anoch nad Hornádcom, dňa .....

V Budimíre dňa, 29.5.2020

.....  
Mgr. Anton Medvec  
starosta obce

.....  
Mgr. Vojtech Staňo  
konateľ